

【추진실적】

- 2017. 12. : 도로건설관리계획 반영 및 광역시도(1005호선) 노선공고
- 2022. 05. : 사전타당성 조사(BDI 공공투자관리센터) 완료
- 2022. 05. : ‘22년 제2차 예비타당성조사 대상사업 신청(市→국토부→기재부)
- 2022. 10. : 기재부 예비타당성조사 대상지 선정

【문제점 및 대책】

- (문제점) 서구 측 터널 건설에 따른 피해보상 및 교통정체 가중 등 사유로 반대하고 있어 사업추진 지연 우려
 - ▷ (사하구) 서구 측 민원 등 수시 동향 파악·대응하여 사업이 원활히 추진 될 수 있도록 조치
 - ▷ (서 구) 향후 예타통과 후 기본 및 실시설계 시 교통 영향 평가 등에 區의견 반영하여 사전 현안사항 해소

【금후계획】

- 2024. 상반기. : 예비타당성조사 완료(예정)
- 2024. ~ 2026. : 기본 및 실시설계용역 시행
- 2026. ~ 2031. : 공사 시행(예정)

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
-	-	-	-	-

【기대효과】

- 낙동대로(괴정역~대티터널~서대신역) 상습정체 해소와 간선도로망 확충으로 지역균형발전 촉진

【위치도】

