

10 주요 투자사업 대상사업

10-1. 투융자심사 대상사업

- 우리 사하구에서 현재 추진 중인 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.
(단위: 백만원, %)

사업명	총사업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요사업비	2014년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지 진척율(%)
장림포구 명소화 사업	6,500	60	1,140	5,300	2015	2012	5
다대청소년문화의집 건립	3,730→(4,373)	0	2,167	2,206	2013	2012	20
괴정역사공원 조성사업	2,600→(4,100)	625	1,975	1,500	2014	2011	90
친환경스카이웨이 주차장 건설	2,650→(2,693)	1,996	697	-	2013	2012	90
감천2동 공영주차장 건설	2,330	1,088	1,242	-	2013	2012	20
괴정3동 원광연립~동주대학간 도로개설	4,800	1,000	500	3,300	2016	2010	20
괴정2동 대티로~193번지간 도로개설	4,500	4,000	500	-	2013	2010 (재심사)	100
괴정3동 삼경맨션~1238-299번지간 도로개설	2,500	1,000	700	800	2014	2011 (재심사)	25
하단오거리 주변 젊음의거리 조성	5,000	1,768	1,136	2,096	2014	2011	77
천마산산복도로~감천사거리간 도로개설	3,500	950	-	2,550	2015	2012	25
장림유수지 비점오염 저감사업	20,200→(17,634)	10,740	6,894	-	2013	2009	86
sunset 수변·휴게공간 조성	3,179→(3,210)	80	130	3,000	2015	2012	5

▶ 총사업비 내 () : 최종 변경된 총사업비

◆ 개별 투융자심사사업 추진현황 : 별지 3