

[별지 3] 투자심사사업 추진현황

사업명	장림포구 명소화 사업	담당자	창조도시기획단 김희집(☎220-5924)
-----	-------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 지역적 정체성이 상실되어 있는 장림포구를 환경적, 창조적 공간으로 정비하여 환경개선 및 관광자원화를 통한 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2012. 8월 ~ 2016. 12월
- 위 치 : 장림동 1092번지 일원(장림포구)
- 규 모 : 포구준설, 가설 건축물 정비, 공동작업장 설치, 산책로 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	6,500	2,115	2,684	1,701	-
국 비	3,250	1,550	1,946	-	-
시 도 비	2,600	396	503	1,701	-
시군구비	650	415	235	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

- 2012. 8월 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2013. 11월 : 포구준설공사 착공
- 2013. 12월 : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2014. 7월 : 포구준설공사 준공 (준설 V=54,461m<sup>3</sup>, 1,911백만원)
- 2014. 9월 : 포구정비공사 착공
- 2015. 3월 : 포구정비공사(1차) 준공 및 포구정비공사(2차) 착공
- 2015. 6월 : 어민공동작업장 공사 착공
- 2016. 6월 : 산책로 등 주요 공종 완료

향후계획

- 2016년 7월 : 전망대 실시설계
- 2016년 8월 : 안전시설 설치 완료
- 2016년 12월 : 사업 완료

사업명	감천문화마을 분류식 하수관거 신설	담당자	창조도시기획단 김혜미(☎220-5922)
-----	--------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 하수도 등 기반시설 설치와 정비로 건축자산 보존 및 주민의 삶의 질 향상

사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2018년
- 위 치 : 사하구 감천동 문화마을 일원
- 규 모 : 차집관로 L=4.483km (D=150~400mm), 배수설비 662가구

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,733백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	7,733	500	1,500	2,930	2,803
국 비	3,866.5	250	276	1,439	1,901.5
시 도 비	3,866.5	250	1,224	1,491	901.5
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2015. 9월 : 1차 공사착공
- 2016. 2월 : 1차 공사완료, 2차 공사착공
- 2016. 7월 : 2016년 제1회 추가경정예산 반영(10억원)

향후계획

- 2016. 12월 : 2차 공사완료
- 2018. 3월 : 전체공사완료

사업명	다대동 창조커뮤니티 존 조성	담당자	창조도시기획단 김희집 (☎220-5924)
-----	-----------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 옹벽에 둘러싸인 도심 속 삭막한 유휴지를 주민들을 위한 창조적 문화공간 및 휴식공간으로 조성하여 지역의 문화 거점으로서 활력있는 공간으로 탈바꿈하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2013년 ~ 2017년
- 위 치 : 다대2동 120-7 번지 일원
- 규 모 : 숲·쉼터·광장 조성, 작은도서관 및 커뮤니티 공간, 산책로 조성, 아파트 연결통로 설치, 옹벽 녹화 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,900		171	1,647	2,082
국 비	1,950		171	738	1,041
시 도 비	975		0	455	520
시군구비	975		0	454	521
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2013. 4월 : 도시관리계획(공원) 결정 및 실시설계용역 착수
- 2015. 9월 : 도시관리계획 변경 결정 및 실시계획인가 고시
- 2015. 10월 : 어린이도서관 신축공사 착수
- 2016. 2월 : 다대가로공원 사업 착수

향후계획

- 2016년 9월 : 작은도서관 개관 및 가로공원 개장
- 2017년 12월 : 다대 창조커뮤니티 존 조성사업 완료

사업명	낙후된 달동네에서 활기찬 문화마을로 창조적 재생(새뜰마을사업)	담당자	창조도시기획단 김경수 (☎220-5925)
-----	---------------------------------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 감천2동 취약지역의 기초생활 인프라 확충과 생활불편 개선사업을 통해 안전하고 편리한 정주환경 제공

사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2018년
- 위 치 : 감천2동일원
- 규 모 : 집수리 사업, 도로개설·회차로·골목길 정비 등 인프라 개선, 일자리 및 복지 지원, 마을대학 등 주민역량강화 사업

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,661백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	6,661		283.7	2,429.8	3,947.5
국 비	4,568		165	1,735	2,668
시 도 비	587		50	193.5	343.5
시군구비	1,506		68.7	501.3	936
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2015년 3월 : 사업대상지 선정
- 2015년 11월 : 마스터플랜 수립 용역 착수
- 2016년 2월 : 주민불편사항개선 공사 착수 ▷ 안전난간 등 115개소
- 2016년 5월 : 공중화장실 및 마을내 회차공간 착공
- 2016년 6월 : 집수리사업 기초조사 완료

향후계획

- 2016년 10월 : 마스터플랜 수립 완료 ▷ 기술 및 사회경제분야
- 2016년 11월 : 마을회차공간 조성완료
- 2016년 11월 : 커뮤니티공간(경로당) 조성완료
- 2016년 12월 : 감천~괴정 연결도로 도시계획시설 결정
- 2017년 ~ 2018년 : 집수리사업, 기초 인프라 확충 사업, 생활불편사업, 주민역량강화사업 등 개별 사업 계속 추진

사업명	서부산권 장애인스포츠센터 건립	담당자	총무과 오현석(☎220-4122)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 서부산권에는 장애인 체육시설이 전무한 상태로 장애인 체육환경 개선
- 동·서 지역균형 발전을 위한 공공체육서비스 제공

사업개요

- 기 간 : 2014.03 ~ 2017.10.
- 위 치 : 사하구 하단동 1149-5, 1150
- 규 모 : 지하1층, 지상3층(연면적 4,000㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,400백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	11,400	1,000	3,000	2,000	5,400
국 비	5,000	1,000	3,000	1,000	
시 도 비	6,400			1,000	5,400
시군구비					
지방채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

- 2014. 12월 : 투자사업 심사(시 자체심사)
- 2015. 2월~4월 : 기술용역발주계획 심의 ▷ 市 기술심사과
- 2015. 4월 : 계약심사 ▷ 市 감사관실
- 2015. 6월~9월 : 기본및실시설계 공모 ▷ 區 건축과
- 2015. 9.23.(수) : 설계공모 당선업체 선정 ▷ (주)상지엔지니어링
- 2015. 10.19.(월) : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2015. 12월 : 국가지정(등록)문화재 현상변경 신청
- 2016. 1.13.(수) : 국가지정(등록)문화재 현지실사 ▷ 문화재청
- 2016. 2.15.(월) : 건설기술심의(기본설계) 의뢰 ▷ 시 기술심사과
- 2016. 4.05.(화) : 실시설계용역 중간보고회 개최
- 2016. 4.28.(목) : 국가지정문화재 현상변경 조건부 허가 이행사항 제출 ▷ 문화재청
- 2016. 6.03.(금) : 설계용역 최종보고회 개최
- 2016. 6.29.(수) : 계약심사의뢰(시 감사관실)

향후계획

- 2016. 8월 : 시공자 및 감리발주 선정, 착공
- 2017. 10월 : 준공

사업명	구청사 증축 및 리모델링 공사	담당자	재무과 최성욱(☎220-4155)
-----	------------------	-----	--------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- CCTV 통합관제센터 구축 및 조직개편에 따라 부족한 사무실을 확보하여 국민의 안전과 편의를 제공하고 열악한 직원 근무환경을 개선하기 위하여 청사 증축 및 리모델링을 추진

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2013. 8월 ~ 2015. 11월
- 위 치 : 사하구 당리동 317-16번지 외 1필지(사하구 청사 내)
- 규 모 : 지상5층, 연면적 1,417.55㎡, 업무시설(공공업무시설)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 2,895백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,895	129	2,766		
국 비					
시 도 비	1,550		1,550		
시군구비	1,345	129	1,216		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- '13. 08. 07 : 청사 증축 기본계획 수립
- '13. 12. 23 : 설계용역 착수 및 착수보고회 개최
- '14. 05. 13 : 증축공사 설계변경 용역(사무실 리모델링 포함)
- '14. 10. 30 : 설계용역 최종보고회 개최
- '14. 12. 05 : 공사계약 市 심사 승인
- '14. 12. 12 : 공사 발주 및 계약 의뢰
- '15. 1. 15 : 공사 착공
- '15. 12. 10 : 공사 준공

**□ 사업변경 내역**

- 사업기간 변경 : (당초) 2013~2014 → (변경) 2013~2015
- ※ 구청사 증축에 따른 이동부서 및 부대시설 재정비 등 리모델링부분 설계변경과 행정정차 이행에 따른 절대공기 부족으로 추진계획 변경

사업명	장림·다대지역 노인복지관 건립	담당자	복지사업과 정규섭(☎220-5604)
-----	------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 노인인구의 급속한 증가에 따른 복지수요 대비

사업개요

- 기 간 : 2014. 09. ~ 2017. 10.
- 위 치 : 다대로300번길 9 (장림동 385번지)
- 규 모 : 부지면적 389㎡, 연면적 1,700㎡ (지상 8층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,600백만원( '15년 말 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	4,600		1,300	1,300	2,000
국 비					
시 도 비	2,000			1,000	1,000
시군구비	2,600		1,300	300	1,000
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20 %)

- '16. 2월 용역 계약심사
- '16. 3월 실시설계용역 사업수행능력평가 및 계약
- '16. 8월 실시설계용역 준공

향후계획

- '16. 10월 노인복지관 건립공사 착공
- '17. 10월 완공 예정

사업명	괴정재정비축진해제지역 공영주차장 건설	담당자	교통행정과 유익상 (☎220-4554)
-----	-------------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 괴정재정비축진해제지역내 주택가 주차난 해소

사업개요

- 기 간 : 2014. 3 ~ 2015. 3
- 위 치 : 괴정1동 514-4번지 일원
- 규 모 : 주차면 62면, 2층 3단 철골조

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,501백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,501	2,501			
국 비					
시 도 비	1,000	1,000			
시군구비	1,501	1,501			
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2014. 3. 공사착공
- 2015. 3. 공사준공
- 2015. 4. 공영주차장 운영개시

사업명	다대4지구 노상공영주차장 건설	담당자	교통행정과 유익상 (☎220-4554)
-----	------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 주차난 해소 및 쾌적한 보행환경 개선과 위급상황시 소방차 등 긴급차량 통행로 확보

사업개요

- 기 간 : 2015. 8 ~ 2016. 9
- 위 치 : 다대4지구 순환도로 고려정~다송아파트 입구 구간
- 규 모 : 노상 주차장 49면, L=400m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계			19	981	
국 비					
시 도 비			19	981	
시군구비					

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2015. 8. 12 : 실시설계용역 착수
- 2015. 10. 14 : 실시설계용역 완료
- 2016. 3. 11 : 공사착공 (9. 6 완료예정)

향후계획

- 2016. 9월 : 공사준공 및 주차장 운영

사업명	장림동 노외공영주차장 건설	담당자	교통행정과 유익상 (☎220-4554)
-----	----------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 주차난 해소 및 쾌적한 보행환경 개선과 위급상황시 소방차 등 긴급차량 통행로 확보

사업개요

- 기 간 : 2015. 8 ~ 2017. 3
- 위 치 : 장림1동 산 167-9번지 일원
- 규 모 : 주차장 55면, 2층 3단 철골조, 연면적 1,472㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계				2,000	
국 비					
시 도 비				1,400	
시군구비				600	

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 2016. 1. 22 : 도시계획시설결정 및 실시설계 착수
- 2016. 3. 21 : 실시설계용역 중지
  - 도시관리계획 도시계획시설(주차장)결정에 필요한 행정절차 이행
- 2016. 4. 15 : 주민 설명회 ▷ 조성계획안 주민 설명
- 2016. 4. 6 : 도시관리계획(주차장) 결정안 열람공고
- 2016. 4. 27 : 도시계획위원회 개최
- 2016. 6. 27 : 경계측량 및 등록전환신청

향후계획

- 2016. 8월 : 도시계획위원회 개최(재심의)
- 2016. 9월 : 사업실시계획고시
- 2016. 10월 : 공사착공
- 2016. 10~11월 : 보상협의
- 2017. 3월 : 공사준공

사업명	감천문화마을 공영공영주차장 건설	담당자	교통행정과 유익상 (☎220-4554)
-----	-------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 감천문화마을 관광객들의 편의 증진과 고지대 주민들의 주차난 해소

사업개요

- 기 간 : 2015. 9 ~ 2016. 12
- 위 치 : 감천2동 18-3번지 일원
- 규 모 : 주차장 37면(버스 5, 승용차 32), A=985㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,750백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계				2,750	
국 비					
시 도 비				2,000	
시군구비				750	

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2015. 9. 8 : 도시계획시설결정 및 실시설계 착수
- 2015. 12. 1 : 사업대상지 변경(산99-1번지→18-13번지(마포주차장))
- 2016. 1. 29 : 실시설계용역 중지
- 2016. 3. 9 : 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시
- 2016. 3~4월 : 보상계획 열람 및 감정평가 실시
- 2016. 4. 17 : 도시계획시설결정 및 실시설계 완료
- 2016. 5.16 ~ 6.15 : 손실보상 협의
- 2016. 6. 8 : 사업실시계획 고시

향후계획

- 2016. 8월 : 공사착공
- 2016. 8~11월 : 2차 보상협의 및 재결절차 진행
- 2016. 12월 : 공사완공 및 운영

사업변경 내역(해당시)

- 공사비 증액 250백만원 ▷ 방음벽 등 추가
  - 인근 3~4통 민원사항에 따른 방호벽 등 추가 공종 설계 반영 및 설계 완료에 따른 공사비 증액

사업명	괴정3동원광연립~동주대학간 도로개설	담당자	건설과 우준수(☎220-4695)
-----	---------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 소방도로 확보로 생활불편해소 및 지역균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2010년 ~ 2017년 이후
- 위 치 : 사하구 괴정동 동주대학 일원
- 규 모 : 도로개설 L=290m, B=12m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,950백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'15연도	'16연도	'17연도 이후
계	5,950	2,500	2,000	900	550
국 비					
시 도 비	3,900	2,500	500	350	550
시군구비	2,050		1,500	550	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- '10. 7. 5 : 실시설계용역 착수 ( '11.3.18 준공)
- '11. 5. 7 : 1차 구간 착공(L=120m, '12.2.12 준공)
- '15. 4.15 : 2차 구간 착공(L= 70m, '16.2.28 준공)
- '16. 5. 2 : 3차 구간 착공(L=100m)
- '16. 2 ~ 현재까지 : 3차 구간 보상시행 중

향후계획

- '16. 10월 : 3차 구간 준공

사업명	괴정3동 삼경맨션448-31번지간 도로개설	담당자	건설과 우준수(☎220-4695)
-----	-------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도로개설 중 중단된 사업장으로 인근 주민들의 교통불편 해소를 위해 조기개설 필요

사업개요

- 기 간 : 2010년 ~ 2016년 이후
- 위 치 : 괴정3동 삼경맨션 ~ 1238-299번지 간 도로개설
- 규 모 : 도로개설 L=260m, B=6m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'15연도	'16연도	'17연도 이후
계	2,500	1,700	500	300	
국 비					
시 도 비	1,300	1,000	-	300	
시군구비	1,200	700	500		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 2010년 까지 : 도로개설 L=170m, B=6m
- 2014. 2월 : 2차 구간 착공(L=45m, '14.5.6 준공)
- 2014. 12월 : 3차 구간 착공(L=45m)

향후계획

- 2016. 8월 : 공사 준공

사업명	하단오거리 주변 젊음의 거리조성	담당자	건설과 박경도 (☎220-4692)
-----	-------------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 동아대학교 하단캠퍼스와 연계하여 하단오거리 주변에 젊음의 거리를 조성하여 역동적인 도시공간 조성
- 새로운 이미지의 도시공간 창출로 주민생활환경 개선 및 지역상권 활성화

사업개요

- 기 간 : 2011 ~ 2016년
- 위 치 : 하단동 동아대학교 ~ 에덴공원 ~ 하단오거리 ~ 65호광장
- 규 모 : 시범가로 조성 L=2,566m B=8~12m

소요재원 및 사업비 집행현황 (총사업비 투자심사 당시 기준)

- 총사업비 : 5,000백만원(국비 2,500, 시도비 1,250, 시군구비 1,250)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	5,000	4,358	642	-	-
국 비	2,500	2,179	321		
시 도 비	1,250	1089.5	160.5		
시군구비	1,250	1089.5	160.5		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

- '12.~' 13. : 1,2단계 구간(하단오거리,동아대 입구) 공사준공
- '14. 11. 20 : 3단계(에덴공원 주변) 1차공사 준공
- '15. 4. 16 : 3단계 2차구간 공사착공 ▷ 시 건설본부 차집관거 공사와 중복구간 연계시공등을 위하여 일시정지중
- '16. 3. 8 : 공사재개

향후계획

- '16. 8 : 전구간 공사준공

사업변경 내역

- 공사일시 정지에 따른 사업기간 변경

사업명	장림 금창수산-CJ 부산공장간 도로개설	담당자	건설과 최정훈(☎220-4701)
-----	-----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 장림지구 상습침수지 해소와 장림로 잔여구간 개설로 지하철 우회도로 확보 및 슬럼화 된 지역개발로 쾌적한 도시환경을 조성코자 함

사업개요

- 기 간 : 2013년 ~ 2015년
- 위 치 : 장림1동 금창수산 ~ CJ부산 일원
- 규 모 : 도로개설 L=200m, B=20m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	4,500	4,500			
국 비					
시 도 비	4,500	4,500			
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '13. 8 : 실시설계용역 착수
- '13. 9 : 지장물건 조사 보고
- '13. 11 : 실시설계용역 완료
- '14. 2월 : 공사착공 ※ 공사중지 : 2014.2.20
- '15. 3월 : 공사완료

사업명	감천동 감정초교 일원 천마산신복도로 개설	담당자	건설과 정영주(☎220-4702)
-----	------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 감천동 고지대 주거 밀집지역에 소방도로를 확보하여 재난으로 인한 피해 예방 및 주민숙원사업 해소

사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2018년
- 위 치 : 감천동 산99-1번지 ~ 감천동 10-149번지
- 규 모 : 도로개설 L=450m, B=10m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	6,800	1,000	-	-	5,800
국 비					
시 도 비	6,800	1,000	-	-	5,800
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- '14. 2월 : 특별교부금 교부(10억원)
- '14. 3월 : 투·융자 심사 및 발주계획보고
- '15. 2월 : 실시설계용역 완료
- '16. 5월 : 공사준공(1차, L=118m, B=10m)

향후계획

- '17년 : 공사추진 (2차, L=132m, B=10m)
- '18년 : 공사추진 (3차, L=200m, B=10m)

사업명	천마산산북도로~감천사거리간 도로개설	담당자	건설과 김명호(☎220-4704)
-----	---------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 고지대 주택밀집 지역으로 소방도로를 확보하여 주민불편사항 해소 및 도시 균형 발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2012년 ~ 2017년 이후
- 위 치 : 사하구 감천동 28-2번지 ~ 감천동 471번지
- 규 모 : 도로개설 L=358m, B=6m~8m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,500백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,500	1,350	500		1,650
국 비					
시 도 비	3,500	1,350	500		1,650
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 53%)

- '14. 03 : 1차공사( '12년 예산사업) 준공
- '14. 12 : 2차공사( '14년 예산사업) 준공
- '15. 04 : 3차공사( '15년 예산사업) 착공
- ▷ 공사일시정지 : 2016.2.5(사유: 보상협의)

향후계획

- '16. 07 : 3차 공사재개
- '16. 09 : 3차 공사준공

사업명	대광고~하단성당간 도로개설	담당자	건설과 조희찬(☎220-4694)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 괴정천 복개도로의 교통량을 분산시키고, 단절된 도시계획도로의 조기 개통으로 주민불편을 해소하고 쾌적한 주거환경 제공

사업개요

- 기 간 : 1991~2020
- 위 치 : 하단동 대광고~하단성당 일원
- 규 모 : 도로개설 L=580m, B=15m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	8,700	1,000	1,100		6,600
국 비					
시 도 비	4,340	500	400		3,440
시군구비	1,200	500	700		
지 방 채					
민간자본	3,160				3,160
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 17%)

- '10. 12. : 대광고~한신혜성아파트 구간(L=200m) 도로개설 완료
- '16. 3. : 한신혜성아파트~우경하바빌 구간(L=100m) 공사 착공

향후계획

- '16. 9. : 한신혜성아파트~우경하바빌 구간(L=100m)공사 준공
- '17. 이후 : 잔여구간 예산 확보 후 연차별 시행

사업변경 내역

- 사업기간 : 당초 1991~2014 → 현재 1991~2020
- 총사업비
  - ▷ 시군구비 : 당초 500백만원 → 1,200백만원
  - ▷ 시 도 비 : 당초 5,040백만원 → 4,340백만원

사업명	sunset 수변 · 휴게공간 조성	담당자	도시정비과 서주영(220-4722)
-----	---------------------	-----	---------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 강변대로변 물양장 주변 생태 환경개선으로 조류의 서식 환경보호, 철새 도래지의 문화재적 가치 상승
- 친환경 휴게공간과 탐조시설 설치로 을숙도, 다대포, 몰운대와 연계한 서부산권 자연 생태관광 활성화

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2011~2016
- 위 치 : 다대1동 1525-1번지 일원
- 규 모 : 강변대로 수변 생태문화·탐조공간 조성 A=2,338㎡

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 1,689백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	1,689	189	280	1,220	
국 비	750		140	610	
시 도 비	750		140	610	
시군구비	189	189			
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)**

- 2011. 8. : 타당성 조사 및 기본계획수립 완료
- 2013. 4. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2014. 3. : 문화재현상변경 대안 협의(문화재청, 2014.3.~2015.2.)
- 2015. 4. : 사업계획 변경(건물→수변데크, 조경), 실시설계용역 착수
- 2015. 7. : 타당성 조사완료 및 국고보조사업 변경승인
- 2015. 8. : 실시설계용역 완료
- 2015. 9. : 도시계획시설사업(문화공원) 실시계획 인가
- 2015. 11. : 공사 착공

□ 향후계획

- 2016. 08. : 사업 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업규모

- 당초 : 휴게·탐조공간 조성(건축물 1식, 조경 1식 등)
- 변경 : 휴게·탐조공간 조성(수변데크 1식, 파고라 1식, 조경 1식 등)

※ 문화재현상변경허가 신청심의(2차) 결과 건축물 설치 불가로 인해 사업계획 변경

○ 총사업비

- 당초 : 3,189백만원(국비1,500, 시비1,500, 구비189)
- 변경 : 1,689백만원(국비750, 시비750, 구비189)

○ 사업기간

- 당초 : 2011~2015
- 변경 : 2011~2016

사업명	다대포해수욕장~물운대간 도로개설	담당자	도시정비과 유영모(☎220-4721)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 다대포 해수욕장~물운대간 도로개설을 통하여 교통불편 해소 및 다대포 연안정비사업 효과 극대화

사업개요

- 기 간 : 2012~2017
- 위 치 : 다대동 470-3번지 일원
- 규 모 : 도로개설 L=330m, B=30m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,120백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	7,120	2,820	1,000	3,300	
국 비					
시 도 비	4,100	800		3,300	
시군구비	3,020	2,020	1,000		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

- 2012.10. : 중기재정계획 및 투·융자심사 반영
- 2012.11~2013.11. : 기본및 실시설계용역 완료
- 2014. 6. : 도로개설 1차(L=68m, B=6m) 완료
- 2015.12. : 도로개설 2차(L=330m, B=6~30m) 완료
- 2016. 1. : 시비 재배정(33억원)
- 2016. 2. : 보상계획공고, 열람 및 통지, 감정평가 및 보상금 산정
- 2016. 3. : 보상협의 완료, 도로개설 3차 공사착공
- 2016. 6. : 도로개설 3차(L=185m, B=6~12m) 완료

사업변경 내역

- 총사업비 변경
  - 당 초 : 7,520백만원(시비 4,600, 구비 3,020)
  - 변 경 : 7,120백만원(시비 4,100, 구비 3,020)
  - ※ 공사 시공한대로 계획선 변경 건의(부산시)요청에 따른 보상계획 변경
- 사업기간
  - 당초 : 2012~2015
  - 변경 : 2012~2017